

ANEXO 10



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	NOVO FÓRUM DE MONSENHOR GIL (COM DESONERAÇÃO)	DATA : 20/07/2022	BDI : 26,72%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE MONSENHOR GIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AV. JOSÉ MIGUEL, S/N, BAIRRO CACHOEIRA, MONSENHOR GIL - PI CEP: 64.450-000	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
CLIENTE:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	07/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	122.347,93	28,13%	55,58%	0,90%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%
			34.414,95	68.216,50	1.095,36	2.190,72	2.190,72	2.190,72	2.190,72	2.190,72
2	ADMINISTRAÇÃO	536.360,96	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			44.678,87	44.678,87	44.678,87	44.678,87	44.678,87	44.678,87	44.678,87	44.678,87
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	129.490,10		50,00%	50,00%					
				64.745,05	64.745,05					
4	INFRAESTRUTURA	512.783,01		20,24%	43,22%	36,54%				
				79.413,17	216.632,36	216.737,48				
5	SUPERESTRUTURA	829.025,00			31,33%	50,25%	18,42%			
					263.702,79	412.959,17	152.363,04			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	156.493,40			22,63%	4,68%	49,99%	3,03%	19,67%	
					35.148,08	7.271,69	78.601,48	4.704,41	30.767,74	
7	ESTRUTURA METÁLICA	101.481,80					100,00%			
							101.481,80			
8	COBERTURA	208.442,92					100,00%			
							208.442,92			
9	ALVENARIA	213.981,13						50,00%	50,00%	
								106.990,57	106.990,56	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	92.517,27						20,00%	20,00%	20,00%
								18.503,45	18.503,45	18.503,45
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	192.149,22						20,00%	20,00%	20,00%
								38.429,84	38.429,84	38.429,84
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.387.935,99						15,00%	15,00%	15,00%
								208.190,40	208.190,40	208.190,40
13	REVESTIMENTOS	852.061,95						40,00%	40,00%	20,00%
								340.824,78	340.824,78	170.412,39
14	ESQUADRIAS	303.084,07							20,00%	20,00%
									60.616,81	60.616,81
15	PINTURA	151.229,60								
16	INCÊNDIO	8.713,68								
17	HVAC	282.917,09								100,00%
										282.917,09
18	PAISAGISMO	29.984,30								
19	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	42.300,54								
		6.153.299,96	79.093,82	257.053,59	626.002,51	683.837,93	587.758,83	764.513,04	851.193,17	825.939,57
			79.093,82	336.147,41	962.149,92	1.645.987,85	2.233.746,68	2.998.259,72	3.849.452,89	4.675.392,46

MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1,81%	1,81%	1,81%	0,91%	100,00' %
2.190,72	2.190,72	2.190,72	1.095,36	122.347,93
8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	100,00' %
44.732,50	44.732,50	44.732,50	44.732,50	536.360,96
				100,00' %
				129.490,10
				100,00' %
				512.783,01
				100,00' %
				829.025,00
				100,00' %
				156.493,40
				100,00' %
				101.481,80
				100,00' %
				208.442,92
				100,00' %
				213.981,13
20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00' %
18.503,45	9.251,73	4.625,86	4.625,88	92.517,27
20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00' %
38.429,84	19.214,92	9.607,46	9.607,48	192.149,22
20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	100,00' %
277.587,20	277.587,20	138.793,60	69.396,79	1.387.935,99
				100,00' %
				852.061,95
40,00%	20,00%			100,00' %
121.233,63	60.616,82			303.084,07
	30,00%	30,00%	40,00%	100,00' %
	45.368,88	45.368,88	60.491,84	151.229,60
			100,00%	100,00' %
			8.713,68	8.713,68
				100,00' %
				282.917,09
		80,00%	20,00%	100,00' %
		23.987,44	5.996,86	29.984,30
		80,00%	20,00%	100,00' %
		33.840,43	8.460,11	42.300,54
502.677,34	458.962,77	303.146,89	213.120,50	6.153.299,96
5.178.069,80	5.637.032,57	5.940.179,46	6.153.299,96	