

ANEXO 10



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Obra
DESONERADO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA FILOMENA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Piauí
SICRO3 - 07/2023 - Piauí
ORSE - 11/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 28,82%
Equipamento - 16,32%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,58%
Mensalista: 47,20%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	25,00%	7,00%	7,00%	6,80%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,70%	6,80%	6,80%
		722.370,77	180.592,56	50.565,92	50.565,92	49.121,17	48.976,70	48.976,70	48.976,70	48.976,70	48.976,70	48.398,80	49.121,17	49.121,17
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%									
		704.011,09	140.802,22	352.005,55	211.203,33									
3	SUPERESTRUTURA	100,00%	10,00%		30,00%	40,00%	20,00%							
		936.013,18		93.601,32	280.803,95	374.405,27	187.202,64							
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00%				10,00%	20,00%	40,00%	30,00%					
		282.919,94				28.291,99	56.583,99	113.167,98	84.875,98					
5	ESQUADRIAS	100,00%						10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%	
		349.679,89						34.967,99	69.935,98	69.935,98	87.419,97	52.451,98	34.967,99	
6	COBERTURA	100,00%						10,00%	10,00%	50,00%	20,00%	10,00%		
		701.896,60						70.189,66	70.189,66	350.948,30	140.379,32	70.189,66		
7	REVESTIMENTO	100,00%						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
		574.788,12						57.478,81	114.957,62	114.957,62	114.957,62	114.957,62	57.478,81	
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00%				5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
		625.049,82				31.252,49	31.252,49	62.504,98	125.009,96	125.009,96	125.009,96	62.504,98	62.504,98	
9	PINTURA	100,00%									10,00%	40,00%	30,00%	20,00%
		199.281,84									19.928,18	59.784,55	79.712,74	39.856,37
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00%				5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		318.080,82				15.904,04	31.808,08	47.712,12	47.712,12	47.712,12	31.808,08	31.808,08	31.808,08	31.808,08
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		832.210,39				41.610,52	83.221,04	124.831,56	124.831,56	124.831,56	83.221,04	83.221,04	83.221,04	83.221,04
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%											50,00%	50,00%
		8.425,25											4.212,63	4.212,63
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		87.876,65								17.565,33	26.348,00	26.348,00	17.565,33	
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%									20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
		358.196,02									71.639,20	107.458,81	143.278,41	35.819,60
15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	100,00%					10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		303.639,33					30.363,93	45.545,90	45.545,90	45.545,90	45.545,90	30.363,93	30.363,93	30.363,93
16	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	100,00%										20,00%	30,00%	50,00%
		50.115,79										10.023,16	15.034,74	25.052,90
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	100,00%									10,00%	20,00%	30,00%	40,00%
		81.650,74									8.165,07	16.330,15	24.495,22	32.660,30
18	INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV	100,00%						5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		16.318,77						815,94	1.631,88	2.447,82	3.263,75	3.263,75	3.263,75	1.631,88
19	SISTEMA FOTOVOLTAICO	100,00%									20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		329.850,23									65.970,05	65.970,05	98.955,07	98.955,07
20	SERVIÇOS GERAIS	100,00%								20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%
		361.347,56								72.269,51	72.269,51	90.336,89	90.336,89	36.134,76
Porcentagem			4,1%	6,33%	6,92%	6,89%	5,98%	7,73%	9,35%	13,01%	12,05%	11,14%	10,53%	5,98%
Custo			321.394,77	496.172,78	542.573,20	540.585,49	469.408,87	606.191,64	733.667,37	1.020.200,81	944.902,37	873.411,46	826.320,78	468.842,72
Porcentagem Acumulado			4,1%	10,42%	17,34%	24,23%	30,22%	37,95%	47,3%	60,31%	72,35%	83,49%	94,02%	100,0%
Custo Acumulado			321.394,77	817.567,55	1.360.140,74	1.900.726,24	2.370.135,11	2.976.326,74	3.709.994,11	4.730.194,92	5.675.097,29	6.548.508,75	7.374.829,53	7.843.672,25