

**ANEXO 10**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
OBRA:		Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Itaueira - PI								
ENDEREÇO:		Rua Ludgero de França Ribeiro Teixeira, nº 766, Itaueira/PI								
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	206.902,12	72.415,75 35,00%	29.966,30 14,00%	17.586,68 8,50%	17.586,68 8,50%	17.586,68 8,50%	17.586,68 8,50%	17.586,68 8,50%	17.586,67 8,50%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	84.301,74	29.505,61 35,00%	46.365,96 55,00%	8.430,17 10,00%	-	-	-	-	-
3.0	FUNDAÇÕES	102.350,85	15.352,62 15,00%	40.940,34 40,00%	46.057,89 45,00%	-	-	-	-	-
4.0	ESTRUTURA	185.706,00	-	27.855,80 15,00%	83.567,70 45,00%	64.997,10 35,00%	9.285,30 5,00%	-	-	-
5.0	PAREDES E PAINÉIS	117.955,84	-	11.795,58 10,00%	47.182,34 40,00%	47.182,34 40,00%	11.795,58 10,00%	-	-	-
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	158.492,49	-	-	-	31.698,50 20,00%	47.547,75 30,00%	63.396,99 40,00%	15.849,25 10,00%	-
7.0	COBERTURA	205.810,70	-	-	-	61.743,21 30,00%	82.324,28 40,00%	61.743,21 30,00%	-	-
8.0	REVESTIMENTOS	85.801,95	-	-	8.580,20 10,00%	21.450,49 25,00%	30.030,69 35,00%	17.160,39 20,00%	8.580,18 10,00%	-
9.0	PISOS	214.011,72	-	-	-	42.802,34 20,00%	64.203,51 30,00%	85.604,69 40,00%	21.401,18 10,00%	-
10.0	PINTURA	66.441,61	-	-	-	-	-	9.966,24 15,00%	26.576,65 40,00%	29.898,72 45,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	35.184,00	-	-	-	7.036,80 20,00%	7.036,80 20,00%	7.036,80 20,00%	14.073,60 40,00%	-
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	44.971,65	-	-	-	4.497,17 10,00%	8.994,33 20,00%	13.491,49 30,00%	17.988,66 40,00%	-
13.0	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	10.020,40	-	-	-	1.002,04 10,00%	2.004,08 20,00%	3.006,12 30,00%	4.008,16 40,00%	-
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	227.720,73	-	-	-	45.544,15 20,00%	45.544,15 20,00%	56.930,19 25,00%	45.544,14 20,00%	34.158,10 15,00%
15.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	123.637,09	-	-	-	-	12.363,71 10,00%	24.727,42 20,00%	61.818,54 50,00%	24.727,42 20,00%
16.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	162.828,51	-	-	-	32.565,71 20,00%	32.565,70 20,00%	40.707,12 25,00%	32.565,70 20,00%	24.424,28 15,00%
17.0	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	28.911,49	-	-	-	2.891,15 10,00%	2.891,14 10,00%	5.782,29 20,00%	11.564,60 40,00%	5.782,31 20,00%
18.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	6.215,21	-	-	-	-	-	1.864,56 30,00%	3.729,13 60,00%	621,52 10,00%
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	78.239,78	-	-	-	-	23.471,93 30,00%	27.383,92 35,00%	19.559,95 25,00%	7.823,98 10,00%
20.0	SISTEMA FOTOVOLTAICO	120.398,66	-	-	-	-	24.079,73 20,00%	24.079,73 20,00%	36.119,60 30,00%	36.119,60 30,00%
21.0	SERVIÇOS DIVERSOS	109.591,69	-	-	-	5.479,58 5,00%	10.959,17 10,00%	21.918,34 20,00%	32.877,51 30,00%	38.357,09 35,00%
TOTAL (R\$)		2.375.494,23	R\$ 117.273,98	R\$ 155.924,08	R\$ 211.404,98	R\$ 386.477,26	R\$ 432.684,53	R\$ 482.386,18	R\$ 369.843,53	R\$ 219.499,69
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 117.273,98	R\$ 273.198,06	R\$ 484.603,04	R\$ 871.080,30	R\$ 1.303.764,83	R\$ 1.786.151,01	R\$ 2.155.994,54	R\$ 2.375.494,23
TOTAL (%)			4,94%	11,50%	20,40%	36,67%	54,88%	75,19%	90,76%	100,00%