

**ANEXO 10**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
OBRA:		Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de São João do Piauí - PI										
ENDEREÇO:		Avenida Cândido Coelho, nº 202, Município de São João do Piauí/PI										
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	251.290,41	75.387,13 30,00%	62.822,61 25,00%	25.129,05 10,00%	12.564,52 5,00%	12.564,52 5,00%	12.564,52 5,00%	12.564,52 5,00%	12.564,52 5,00%	12.564,49 5,00%	12.564,53 5,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	31.263,62	10.942,27 35,00%	10.942,26 35,00%	4.689,54 15,00%	3.126,36 10,00%	1.563,19 5,00%	-	-	-	-	-
3.0	FUNDAÇÕES	110.823,64	11.082,36 10,00%	38.788,27 35,00%	44.329,46 40,00%	16.623,55 15,00%	-	-	-	-	-	-
4.0	ESTRUTURA	206.645,00	-	30.996,75 15,00%	41.329,00 20,00%	61.993,50 30,00%	51.661,25 25,00%	20.664,50 10,00%	-	-	-	-
5.0	PAREDES E PAINÉIS	111.305,10	-	11.130,51 10,00%	22.261,02 20,00%	44.522,04 40,00%	22.261,02 20,00%	11.130,51 10,00%	-	-	-	-
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	119.698,10	-	-	-	-	17.954,72 15,00%	17.954,72 15,00%	23.939,62 20,00%	35.909,43 30,00%	23.939,61 20,00%	-
7.0	COBERTURA	116.063,56	-	-	-	-	34.819,07 30,00%	29.015,89 25,00%	40.622,25 35,00%	11.606,35 10,00%	-	-
8.0	REVESTIMENTOS	136.040,16	-	-	13.604,02 10,00%	13.604,02 10,00%	27.208,03 20,00%	27.208,03 20,00%	20.406,02 15,00%	20.406,02 15,00%	13.604,02 10,00%	-
9.0	PISOS	230.496,56	-	-	-	-	46.099,31 20,00%	46.099,31 20,00%	46.099,31 20,00%	57.624,14 25,00%	34.574,49 15,00%	-
10.0	PINTURA	100.224,44	-	-	-	-	-	10.022,44 10,00%	20.044,89 20,00%	40.089,78 40,00%	25.056,11 25,00%	5.011,22 5,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.978,84	-	-	-	-	798,94 5,00%	798,94 5,00%	2.396,83 15,00%	3.195,77 20,00%	5.592,59 35,00%	3.195,77 20,00%
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.710,44	-	-	-	-	-	2.071,04 10,00%	2.071,04 10,00%	3.106,57 15,00%	6.213,13 30,00%	7.248,66 35,00%
13.0	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	11.915,12	-	-	-	-	-	-	-	1.191,51 10,00%	5.361,80 45,00%	5.361,81 45,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	294.745,26	-	-	-	-	29.474,53 10,00%	58.949,05 20,00%	58.949,06 20,00%	44.211,78 15,00%	44.211,79 15,00%	58.949,05 20,00%
15.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	137.578,85	-	-	-	-	-	-	13.757,89 10,00%	41.273,66 30,00%	27.515,77 20,00%	55.031,53 40,00%
16.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	173.139,69	-	-	-	-	34.627,94 20,00%	25.970,96 15,00%	25.970,95 15,00%	17.313,96 10,00%	34.627,94 20,00%	34.627,94 20,00%
17.0	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	28.653,97	-	-	-	-	-	-	-	2.865,40 10,00%	14.326,99 50,00%	11.461,58 40,00%
18.0	INCÊNDIO	5.430,06	-	-	-	-	-	-	-	-	3.258,04 60,00%	2.172,02 40,00%
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	90.087,28	-	-	18.017,46 20,00%	-	-	-	-	-	36.034,91 40,00%	36.034,91 40,00%
20.0	SISTEMA FOTOVOLTAICO	120.446,09	-	-	-	-	-	-	-	36.133,83 30,00%	48.178,44 40,00%	36.133,82 30,00%
21.0	SERVIÇOS DIVERSOS	214.023,53	-	-	-	-	10.701,18 5,00%	42.804,71 20,00%	53.505,88 25,00%	32.103,53 15,00%	32.103,52 15,00%	42.804,71 20,00%
TOTAL (R\$)		2.526.559,72	R\$ 97.411,76	R\$ 154.680,40	R\$ 169.359,55	R\$ 152.433,99	R\$ 289.733,70	R\$ 305.254,62	R\$ 320.328,26	R\$ 359.596,25	R\$ 367.163,64	R\$ 310.597,55
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 97.411,76	R\$ 252.092,16	R\$ 421.451,71	R\$ 573.885,70	R\$ 863.619,40	R\$ 1.168.874,02	R\$ 1.489.202,28	R\$ 1.848.798,53	R\$ 2.215.962,17	R\$ 2.526.559,72
TOTAL (%)			3,86%	9,98%	16,68%	22,71%	34,18%	46,26%	58,94%	73,17%	87,71%	100,00%