

ANEXO 10



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Poder Judiciário

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	NOVO FÓRUM DE URUÇUI - PI (COM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM COMARCA DE URUÇUI - PIAUÍ
LOCAL:	AV. LUÍS CEARÁ, QP, BAIRRO NOVO HORIZONTE II, URUÇUI - PI (CEP: 64.860-000)
CLIENTE:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TABELAS:	ORSE-SE (2022/03) SINAPI-PI (2022/04)

DATA : 03/06/2022		BDI : 26,87%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2022/03	111,51%	69,89%	05/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	191.227,26	21,20%	37,20%	3,20%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%
			23.254,01	50.387,31	2.308,90	4.617,79	4.617,79	4.617,79	4.617,79	4.617,79
2	ADMINISTRAÇÃO	559.955,70	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
			46.644,31	46.644,31	46.644,31	46.644,31	46.700,31	46.700,31	46.700,31	46.700,31
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	125.535,07		10,00%	90,00%					
				12.553,51	112.981,56					
4	INFRAESTRUTURA	662.065,34	11,50%	11,50%	38,50%	38,50%				
			70.162,21	70.162,21	260.870,46	260.870,46				
5	SUPERESTRUTURA	979.656,28		7,00%		52,80%	40,20%			
				12.388,33		555.318,13	411.949,82			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	130.130,52		4,00%	19,80%	24,20%	45,00%		7,00%	
				5.065,36	21.412,43	26.708,59	55.061,74	4.710,03	17.172,37	
7	ESTRUTURA METÁLICA	94.539,73					100,00%			
							94.539,73			
8	COBERTURA	188.134,02					70,00%	30,00%		
							131.693,81	56.440,21		
9	ALVENARIA	486.967,13					50,00%	50,00%		
							243.483,57	243.483,56		
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	94.712,84						20,00%	20,00%	20,00%
									18.942,57	18.942,57
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	216.174,19						20,00%	20,00%	20,00%
									43.234,84	43.234,84
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.470.761,50						15,00%	15,00%	15,00%
									220.614,23	220.614,23
13	REVESTIMENTOS	1.201.069,13						30,00%	50,00%	20,00%
									360.320,74	600.534,57
14	ESQUADRIAS	479.064,39							20,00%	20,00%
										95.812,88
15	PINTURA	200.518,77								
16	INCÊNDIO	78.596,21								30,00%
17	HVAC	486.532,81								50,00%
18	PAISAGISMO	20.987,22								
19	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	345.368,91								
			140.060,53	197.201,03	444.217,66	894.159,28	988.046,77	999.064,28	1.047.629,56	936.981,71
			140.060,53	337.261,56	781.479,22	1.675.638,50	2.663.685,27	3.662.749,55	4.710.379,11	5.647.360,82

MÈS 9	MÈS 10	MÈS 11	MÈS 12	Total parcela
4,65%	4,65%	4,65%	1,20%	100,00' %
4.617,79	4.617,79	4.617,79	78.334,72	191.227,26
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00' %
46.644,31	46.644,31	46.644,31	46.644,29	559.955,70
				100,00' %
				125.535,07
				100,00' %
				662.065,34
				100,00' %
				979.656,28
				100,00' %
				130.130,52
				100,00' %
				94.539,73
				100,00' %
				188.134,02
				100,00' %
				486.967,13
20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00' %
18.942,57	9.471,28	4.735,64	4.735,64	94.712,84
20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00' %
43.234,84	21.617,42	10.808,71	10.808,70	216.174,19
20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	100,00' %
294.152,30	294.152,30	147.076,15	73.538,06	1.470.761,50
				100,00' %
				1.201.069,13
40,00%	20,00%			100,00' %
191.625,76	95.812,87			479.064,39
	40,00%	40,00%	20,00%	100,00' %
	80.207,51	80.207,51	40.103,75	200.518,77
30,00%	20,00%	15,00%	5,00%	100,00' %
23.578,86	15.719,24	11.789,43	3.929,82	78.596,21
50,00%				100,00' %
243.266,40				486.532,81
	40,00%	40,00%	20,00%	100,00' %
	8.394,89	8.394,89	4.197,44	20.987,22
		80,00%	20,00%	100,00' %
		276.295,13	69.073,78	345.368,91
866.062,83	576.637,61	590.569,56	331.366,20	8.011.997,02
6.513.423,65	7.090.061,26	7.680.630,82	8.011.997,02	