

ANEXO 10



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:	Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Barras - PI													
ENDEREÇO:	Rua Leônidas Melo, nº 916, Centro, Barras-PI													
CLIENTE:	Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura													
BDI:	26,47%													
FONTE:	SINAPI/PI - ABRIL/2021 COM DESONERAÇÃO, ORSE - MARÇO/2021, SEINFRA/CE - 027 MARÇO/2021, CPOS 181 - FEV/2021													
DATA:	mai/21													
UNIDADE:	1,0 und													
VALOR POR UNIDADE:	4.114.993,06													
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	130.433,21	39.129,96	26.086,64	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66
			30,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	190.858,92	15.904,91	15.904,91	15.904,91	15.904,91	15.904,91	15.904,91	15.904,91	15.904,91	15.904,91	15.904,91	15.904,91	15.904,91
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	74.349,40	26.022,29	22.304,82	18.587,35	7.434,94	-	-	-	-	-	-	-	-
			35,00%	30,00%	25,00%	10,00%								
4.0	FUNDAÇÕES	237.729,01	23.772,91	71.318,70	95.091,60	47.545,80	-	-	-	-	-	-	-	-
			10,00%	30,00%	40,00%	20,00%								
5.0	ESTRUTURA	442.662,70	-	44.266,27	66.399,41	88.532,54	132.798,81	88.532,54	22.133,13	-	-	-	-	-
				10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	5,00%					
6.0	PAREDES E PAINÉIS	166.049,48	-	-	24.907,42	24.907,42	41.512,37	33.209,90	33.209,90	8.302,47	-	-	-	-
					15,00%	15,00%	25,00%	20,00%	20,00%	5,00%				
7.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	253.098,37	-	-	-	-	-	-	-	25.309,84	50.619,67	50.619,67	75.929,51	50.619,68
										10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%
8.0	COBERTURA	218.606,11	-	-	-	-	-	32.790,92	54.651,53	87.442,45	32.790,92	10.930,29	-	-
								15,00%	25,00%	40,00%	15,00%	5,00%		
9.0	REVESTIMENTOS	214.799,66	-	-	-	10.739,98	10.739,98	32.219,95	42.959,93	42.959,93	42.959,93	21.479,96	5.369,99	5.370,01
						5,00%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	2,50%	2,50%
10.0	PISOS	342.556,01	-	-	-	-	17.127,80	51.383,40	68.511,20	102.766,80	68.511,20	17.127,80	8.563,90	8.563,91
							5,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	5,00%	2,50%	2,50%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:	Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Barras - PI														
ENDEREÇO:	Rua Leônidas Melo, nº 916, Centro, Barras-PI														
CLIENTE:	Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura														
BDI:	26,47%														
FONTE:	SINAPI/PI - ABRIL/2021 COM DESONERAÇÃO, ORSE - MARÇO/2021, SEINFRA/CE - 027 MARÇO/2021, CPOS 181 - FEV/2021														
DATA:	mai/21														
UNIDADE:	1,0 und														
VALOR POR UNIDADE:	4.114.993,06														
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
11.0	PINTURA	162.026,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.405,32	81.013,30	48.607,97	
												20,00%	50,00%	30,00%	
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	22.934,00	-	-	-	-	-	-	2.293,40	2.293,40	2.293,40	5.733,50	5.733,50	4.586,80	
									10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	32.853,11	-	-	-	-	-	-	3.285,31	3.285,31	3.285,31	8.213,28	8.213,28	6.570,62	
									10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
14.0	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	34.444,99	-	-	-	-	-	-	5.166,75	8.611,25	6.889,00	5.166,75	5.166,75	3.444,49	
									15,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	498.457,44	-	-	-	-	-	49.845,75	74.768,62	74.768,62	74.768,62	99.691,49	74.768,62	49.845,72	
								10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	
16.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	229.020,67	-	-	-	-	-	-	-	22.902,07	45.804,13	45.804,13	68.706,20	45.804,14	
										10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	
17.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	199.609,68	-	-	-	-	-	-	-	19.960,97	39.921,94	39.921,94	59.882,90	39.921,93	
										10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	
18.0	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	26.735,72	-	-	-	-	-	-	-	2.673,57	2.673,57	8.020,72	8.020,72	5.347,14	
										10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
19.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	64.951,96	-	-	-	-	-	-	-	6.495,20	19.485,59	19.485,59	12.990,39	6.495,19	
										10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	
20.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	59.771,19	-	-	-	-	-	-	2.988,56	8.965,68	17.931,36	11.954,24	14.942,80	2.988,55	
									5,00%	15,00%	30,00%	20,00%	25,00%	5,00%	
21.0	SISTEMA FOTOVOLTAICO	119.962,33	-	-	-	-	-	-	-	-	23.992,47	23.992,47	23.992,47	47.984,92	
											20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
22.0	SERVIÇOS DIVERSOS	393.082,51	-	-	-	-	-	-	39.308,25	78.616,50	78.616,50	78.616,50	58.962,37	58.962,39	
									10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	
TOTAL (R\$)		4.114.993,06	R\$ 104.830,07	R\$ 179.881,34	R\$ 227.412,35	R\$ 201.587,25	R\$ 224.605,53	R\$ 310.409,03	R\$ 371.703,15	R\$ 517.780,63	R\$ 532.970,18	R\$ 501.590,22	R\$ 534.683,29	R\$ 407.540,02	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 104.830,07	R\$ 284.711,41	R\$ 512.123,76	R\$ 713.711,01	R\$ 938.316,54	R\$ 1.248.725,57	R\$ 1.620.428,72	R\$ 2.138.209,35	R\$ 2.671.179,53	R\$ 3.172.769,75	R\$ 3.707.453,04	R\$ 4.114.993,06	
TOTAL (%)			2,55%	6,92%	12,45%	17,34%	22,80%	30,35%	39,38%	51,96%	64,91%	77,10%	90,10%	100,00%	