

**ANEXO 10**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Obra: Construção do Novo Fórum da Comarca de Cocal - PI  
 ÁREA: 690,42 m²  
 BDI: 27,04%  
 SINAPI: SINAPI/PI 04/2021 - Desonerado, ORSE 03/2021, SEINFRA/CE - 03/2021, Mercado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	0-30 DIAS	30-60 DIAS	60-90 DIAS	90-120 DIAS	120-150 DIAS	150-180 DIAS	180-210 DIAS	210-240 DIAS	240-270 DIAS	270-300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 330.344,58	25,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	11,00%
			R\$ 82.586,15	R\$ 26.427,57	R\$ 26.427,57	R\$ 26.427,57	R\$ 26.427,57	R\$ 26.427,57	R\$ 26.427,57	R\$ 26.427,57	R\$ 26.427,57	R\$ 36.337,90
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/ENTULHO	R\$ 8.080,29	20%	20%	20%	-	-	-	-	-	-	40%
			R\$ 1.616,06	R\$ 1.616,06	R\$ 1.616,06	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.232,12
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 41.988,32	-	20%	30%	20%	30%	-	-	-	-	-
			R\$ -	R\$ 8.397,66	R\$ 12.596,50	R\$ 8.397,66	R\$ 12.596,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 241.876,64	-	30%	70%	-	-	-	-	-	-	-
			R\$ -	R\$ 72.562,99	R\$ 169.313,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 419.050,28	-	-	-	50%	50%	-	-	-	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.525,14	R\$ 209.525,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	PAREDES DE VEDAÇÃO	R\$ 81.191,32	-	-	-	-	-	80%	20%	-	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.953,06	R\$ 16.238,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	COBERTURA	R\$ 191.643,96	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.643,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 46.412,82	-	-	-	-	15%	15%	15%	15%	15%	25%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.961,92	R\$ 6.961,92	R\$ 6.961,92	R\$ 6.961,92	R\$ 6.961,92	R\$ 11.603,21
9	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 92.849,37	-	-	-	-	15%	15%	15%	15%	15%	25%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.927,41	R\$ 13.927,41	R\$ 13.927,41	R\$ 13.927,41	R\$ 13.927,41	R\$ 23.212,34
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS	R\$ 909.949,01	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%
			R\$ -	R\$ 90.994,90	R\$ 90.994,90	R\$ 90.994,90	R\$ 90.994,90	R\$ 90.994,90	R\$ 90.994,90	R\$ 90.994,90	R\$ 90.994,90	R\$ 181.989,80
11	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 237.373,25	-	-	-	-	-	-	70%	30%	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.161,28	R\$ 71.211,98	R\$ -	R\$ -
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 109.282,83	-	-	-	-	-	-	80%	20%	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.426,26	R\$ 21.856,57	R\$ -	R\$ -
13	REVESTIMENTO DE TETOS	R\$ 61.625,49	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.625,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	VIDROS	R\$ 2.051,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.051,03
15	PINTURA	R\$ 70.193,01	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.096,51	R\$ 35.096,51
16	PORTAS	R\$ 73.811,15	-	-	-	-	-	-	30%	70%	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.143,35	R\$ 51.667,81	R\$ -	R\$ -
17	JANELAS	R\$ 45.876,93	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	30%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.113,85	R\$ 13.763,08
18	AR CONDICIONADO	R\$ 188.670,03	-	-	-	-	-	20%	20%	20%	20%	20%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.734,01	R\$ 37.734,01	R\$ 37.734,01	R\$ 37.734,01	R\$ 37.734,01
19	MUROS NO PERÍMETRO (LATERAIS E FUNDOS)	R\$ 155.417,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.417,40	R\$ -
20	GRADIL METÁLICO	R\$ 20.755,27	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.755,27	R\$ -
21	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 70.359,14	-	-	-	-	-	-	-	70%	15%	15%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.251,40	R\$ 10.553,87	R\$ 10.553,87
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.398.802,12</b>	<b>R\$ 84.202,20</b>	<b>R\$ 199.999,18</b>	<b>R\$ 300.948,67</b>	<b>R\$ 335.345,27</b>	<b>R\$ 360.433,43</b>	<b>R\$ 432.642,82</b>	<b>R\$ 529.640,44</b>	<b>R\$ 370.033,55</b>	<b>R\$ 429.982,70</b>	<b>R\$ 355.573,86</b>
	<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 84.202,20</b>	<b>R\$ 284.201,38</b>	<b>R\$ 585.150,05</b>	<b>R\$ 920.495,32</b>	<b>R\$ 1.280.928,75</b>	<b>R\$ 1.713.571,57</b>	<b>R\$ 2.243.212,01</b>	<b>R\$ 2.613.245,56</b>	<b>R\$ 3.043.228,26</b>	<b>R\$ 3.398.802,12</b>	
	<b>ACUMULADO - %</b>	<b>%</b>	<b>2,48%</b>	<b>8,36%</b>	<b>17,22%</b>	<b>27,08%</b>	<b>37,69%</b>	<b>50,42%</b>	<b>66,00%</b>	<b>76,89%</b>	<b>89,54%</b>	<b>100,00%</b>