

ANEXO 10



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Construção do Novo Fórum da Comarca de Cocal - PI
 ÁREA: 690,42 m²
 BDI: 27,04%
 SINAPI: SINAPI/PI 04/2021 - Desonerado, ORSE 03/2021, SEINFRA/CE - 03/2021, Mercado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	0-30 DIAS	30-60 DIAS	60-90 DIAS	90-120 DIAS	120-150 DIAS	150-180 DIAS	180-210 DIAS	210-240 DIAS	240-270 DIAS	270-300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 345.244,81	25,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	11,00%
			R\$ 86.311,20	R\$ 27.619,58	R\$ 27.619,58	R\$ 27.619,58	R\$ 27.619,58	R\$ 27.619,58	R\$ 27.619,58	R\$ 27.619,58	R\$ 27.619,58	R\$ 37.976,93
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/ENTULHO	R\$ 8.080,29	20%	20%	20%	-	-	-	-	-	-	40%
			R\$ 1.616,06	R\$ 1.616,06	R\$ 1.616,06	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.232,12
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 41.988,32	-	20%	30%	20%	30%	-	-	-	-	-
			R\$ -	R\$ 8.397,66	R\$ 12.596,50	R\$ 8.397,66	R\$ 12.596,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 241.690,24	-	30%	70%	-	-	-	-	-	-	-
			R\$ -	R\$ 72.507,07	R\$ 169.183,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 419.050,28	-	-	-	50%	50%	-	-	-	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.525,14	R\$ 209.525,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	PAREDES DE VEDAÇÃO	R\$ 81.191,32	-	-	-	-	-	80%	20%	-	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.953,06	R\$ 16.238,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	COBERTURA	R\$ 95.370,24	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.370,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 56.075,98	-	-	-	-	15%	15%	15%	15%	15%	25%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.411,40	R\$ 8.411,40	R\$ 8.411,40	R\$ 8.411,40	R\$ 8.411,40	R\$ 14.019,00
9	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 94.186,31	-	-	-	-	15%	15%	15%	15%	15%	25%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.127,95	R\$ 14.127,95	R\$ 14.127,95	R\$ 14.127,95	R\$ 14.127,95	R\$ 23.546,58
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS	R\$ 918.049,29	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%
			R\$ -	R\$ 91.804,93	R\$ 91.804,93	R\$ 91.804,93	R\$ 91.804,93	R\$ 91.804,93	R\$ 91.804,93	R\$ 91.804,93	R\$ 91.804,93	R\$ 183.609,86
11	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 237.404,05	-	-	-	-	-	-	70%	30%	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.182,84	R\$ 71.221,22	R\$ -	R\$ -
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 124.539,23	-	-	-	-	-	-	80%	20%	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.631,38	R\$ 24.907,85	R\$ -	R\$ -
13	REVESTIMENTO DE TETOS	R\$ 61.625,49	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.625,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	VIDROS	R\$ 2.051,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.051,03
15	PINTURA	R\$ 70.193,01	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.096,51	R\$ 35.096,51
16	PORTAS	R\$ 69.456,99	-	-	-	-	-	-	30%	70%	-	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.837,10	R\$ 48.619,89	R\$ -	R\$ -
17	JANELAS	R\$ 45.876,93	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	30%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.113,85	R\$ 13.763,08
18	AR CONDICIONADO	R\$ 190.749,79	-	-	-	-	-	20%	20%	20%	20%	20%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.149,96	R\$ 38.149,96	R\$ 38.149,96	R\$ 38.149,96	R\$ 38.149,96
19	MUROS NO PERÍMETRO (LATERAIS E FUNDOS)	R\$ 155.417,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.417,40	R\$ -
20	GRADIL METÁLICO	R\$ 35.495,70	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.495,70	R\$ -
21	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 105.065,42	-	-	-	-	-	-	-	70%	15%	15%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.545,79	R\$ 15.759,81	R\$ 15.759,81
	TOTAL	R\$ 3.398.802,12	R\$ 87.927,26	R\$ 201.945,31	R\$ 302.820,24	R\$ 337.347,32	R\$ 364.085,49	R\$ 340.437,11	R\$ 544.628,89	R\$ 398.408,56	R\$ 453.997,08	R\$ 367.204,86
	ACUMULADO	R\$ 87.927,26	R\$ 289.872,57	R\$ 592.692,81	R\$ 930.040,13	R\$ 1.294.125,62	R\$ 1.634.562,73	R\$ 2.179.191,62	R\$ 2.577.600,18	R\$ 3.031.597,26	R\$ 3.398.802,12	R\$ 3.398.802,12
	ACUMULADO - %	%	2,59%	8,53%	17,44%	27,36%	38,08%	48,09%	64,12%	75,84%	89,20%	100,00%