

**ANEXO 10**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
OBRA:		Reforma do JECC Zona Leste (Horto) da Comarca de Teresina										
ENDEREÇO:		Rua Jornalista Dondon nº 3189, Horto, Teresina - PI										
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	40.447,78	28.313,44	12.134,34								
			70,00%	30,00%								
2.0	INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	182.567,96	18.256,80	18.256,80	18.256,80	18.256,80	18.256,80	18.256,80	18.256,80	18.256,80	18.256,78	18.256,78
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.121,52	742,53	636,46	530,38	212,15	-	-	-	-	-	-
			35,00%	30,00%	25,00%	10,00%						
4.0	INFRA-ESTRUTURA	18.183,02		5.454,91	7.273,20	5.454,91	-	-	-	-	-	-
				30,00%	40,00%	30,00%						
5.0	PAREDES E PAINÉIS	40.745,15	-	4.074,52	12.223,55	12.223,54	12.223,54	-	-	-	-	-
				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%					
6.0	SUPERESTRUTURA	11.101,26	-	-	1.665,19	3.330,38	3.330,38	2.775,31			-	-
					15,00%	30,00%	30,00%	25,00%				
7.0	ESQUADRIAS	129.488,37	-	-	-	-	12.948,84	12.948,84	25.897,67	25.897,67	25.897,67	25.897,68
							10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
8.0	COBERTURAS	274.654,86	-	-	-	27.465,49	54.930,97	41.198,23	68.663,72	82.396,45		
						10,00%	20,00%	15,00%	25,00%	30,00%		
9.0	FORROS	58.335,89	-					17.500,77	17.500,77	17.500,77	5.833,58	
							30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
10.0	REVESTIMENTOS	91.288,48	-	-	4.564,42	13.693,27	18.257,69	27.386,54	18.257,69	4.564,42	2.282,21	2.282,24
					5,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	5,00%	2,50%	2,50%
11.0	PISOS	150.770,44	-	-	-	-	-	45.231,13	45.231,13	30.154,09	30.154,09	
							30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
12.0	PAVIMENTAÇÕES	101.306,11	-	-	-	-	15.195,92	20.261,22	20.261,22	25.326,52	20.261,23	
							15,00%	20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	
13.0	INSTALAÇÕES	621.351,71	-	-	31.067,59	62.135,17	62.135,17	62.135,17	62.135,17	124.270,34	124.270,34	93.202,76
					5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%
14.0	PINTURAS	94.469,31	-	-	-	-	14.170,40	23.617,33	18.893,86	14.170,40	14.170,40	9.446,92
							15,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
15.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	27.232,48	-	-		10.892,99	10.892,99	5.446,50				
						40,00%	40,00%	20,00%				
16.0	PEÇAS DE ARREMATAS E/OU ACABAMENTOS	48.560,79	-	-	-	-	4.856,08	4.856,08	9.712,16	9.712,16	9.712,16	9.712,15
							10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	79.241,33	-	-	-	-	-	7.924,13	15.848,27	15.848,27	23.772,40	15.848,26
									10,00%	20,00%	20,00%	30,00%
TOTAL (R\$)		1.971.866,46	R\$ 47.312,77	R\$ 40.557,03	R\$ 75.581,13	R\$ 153.664,70	R\$ 227.198,78	R\$ 289.538,05	R\$ 320.658,46	R\$ 368.097,89	R\$ 274.610,86	R\$ 174.646,79
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 47.312,77	R\$ 87.869,80	R\$ 163.450,93	R\$ 317.115,63	R\$ 544.314,41	R\$ 833.852,46	R\$ 1.154.510,92	R\$ 1.522.608,81	R\$ 1.797.219,67	R\$ 1.971.866,46
TOTAL (%)			2,40%	4,46%	8,29%	16,08%	27,60%	42,29%	58,55%	77,22%	91,14%	100,00%