

ANEXO 10



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:	NOVO FÓRUM DE CAPITÃO DE CAMPOS (COM DESONERAÇÃO)	DATA : 29/07/2022		BDI : 26,72%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CAPITÃO DE CAMPOS, PIAUÍ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AV. PRINCIPAL, S/N, BAIRRO CALIFÓRNIA, CAPITÃO DE CAMPOS - PI CEP: 64.270-000	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
CLIENTE:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,04%	47,35%	07/2022
		Composiçãoe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	161.959,81	33,48%	54,35%	0,68%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
			54.220,89	88.022,44	1.095,36	2.190,72	2.190,72	2.190,72	2.190,72	2.190,72	2.190,72
2	ADMINISTRAÇÃO	536.360,96	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%
			44.678,87	44.678,87	44.678,87	44.678,87	44.678,87	44.678,87	44.678,87	44.678,87	44.732,50
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	224.686,36		30,00%	70,00%						
				67.405,91	157.280,45						
4	INFRAESTRUTURA	316.026,19		16,89%	48,80%	34,31%					
				53.391,19	154.235,49	108.399,51					
5	SUPERESTRUTURA	679.159,68			7,81%	58,60%	33,59%				
					53.020,11	397.993,19	228.146,38				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	137.704,98			11,64%	9,17%	57,08%	3,42%	18,69%		
					16.022,56	12.632,96	78.601,48	4.704,41	25.743,57		
7	ESTRUTURA METÁLICA	101.481,80					100,00%				
							101.481,80				
8	COBERTURA	208.442,92					100,00%				
							208.442,92				
9	ALVENARIA	211.956,43					50,00%	50,00%			
							105.978,22	105.978,21			
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	92.517,27						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
								18.503,45	18.503,45	18.503,45	18.503,45
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	206.588,66						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
								41.317,73	41.317,73	41.317,73	41.317,73
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.375.031,53						15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
								206.254,73	206.254,73	206.254,73	275.006,31
13	REVESTIMENTOS	849.216,75						40,00%	40,00%	20,00%	
								339.686,70	339.686,70	169.843,35	
14	ESQUADRIAS	313.892,57							20,00%	20,00%	40,00%
									62.778,51	62.778,51	125.557,03
15	PINTURA	149.997,20									
16	INCÊNDIO	8.713,68									
17	HVAC	285.704,05								100,00%	
										285.704,05	
18	PAISAGISMO	29.984,30									
19	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	93.486,23									
			98.899,76	253.498,41	426.332,84	565.895,25	769.520,39	763.314,82	741.154,28	831.271,41	507.307,74
		5.982.911,37	98.899,76	352.398,17	778.731,01	1.344.626,26	2.114.146,65	2.877.461,47	3.618.615,75	4.449.887,16	4.957.194,90

MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1,35%	1,35%	0,69%	100,00' %'
2.190,72	2.190,72	1.095,36	161.959,81
8,34%	8,34%	8,34%	100,00' %'
44.732,50	44.732,50	44.732,50	536.360,96
			100,00' %'
			224.686,36
			100,00' %'
			316.026,19
			100,00' %'
			679.159,68
			100,00' %'
			137.704,98
			100,00' %'
			101.481,80
			100,00' %'
			208.442,92
			100,00' %'
			211.956,43
10,00%	5,00%	5,00%	100,00' %'
9.251,73	4.625,86	4.625,88	92.517,27
10,00%	5,00%	5,00%	100,00' %'
20.658,87	10.329,43	10.329,44	206.588,66
20,00%	10,00%	5,00%	100,00' %'
275.006,31	137.503,15	68.751,57	1.375.031,53
			100,00' %'
			849.216,75
20,00%			100,00' %'
62.778,52			313.892,57
30,00%	30,00%	40,00%	100,00' %'
44.999,16	44.999,16	59.998,88	149.997,20
		100,00%	100,00' %'
		8.713,68	8.713,68
			100,00' %'
			285.704,05
	80,00%	20,00%	100,00' %'
	23.987,44	5.996,86	29.984,30
	80,00%	20,00%	100,00' %'
	74.788,98	18.697,25	93.486,23
459.617,81	343.157,24	222.941,42	5.982.911,37
5.416.812,71	5.759.969,95	5.982.911,37	