

ANEXO 10



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:	Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de José de Freitas - PI													
ENDEREÇO:	Rodovia PI-113, José de Freitas - PI													
CLIENTE:	Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura													
BDI:	25,93%													
FONTE:	SINAPI/PI - ABRIL/2021 COM DESONERAÇÃO, ORSE - MARÇO/2021, SEINFRA/CE - 027 MARÇO/2021, CPOS 181 - FEV/2021													
DATA:	mai/21													
UNIDADE:	1,0 und													
VALOR POR UNIDADE:	5.114.752,30													
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	286.881,48	86.064,44	57.376,29	14.344,07	14.344,07	14.344,07	14.344,07	14.344,07	14.344,07	14.344,07	14.344,07	14.344,07	14.344,12
			30,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
2.0	INFRAESTRUTURA	939.679,15	93.967,92	328.887,71	281.903,75	140.951,88	93.967,89							
			10,00%	35,00%	30,00%	15,00%	10,00%							
3.0	SUPERESTRUTURA	366.490,44			73.298,09	91.622,61	91.622,61	36.649,04	36.649,04	36.649,05				
					20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
4.0	PAREDES E PAINÉIS	294.907,84						29.490,79	44.236,18	44.236,18	44.236,18	58.981,57	44.236,18	29.490,76
								10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%
5.0	ESQUADRIAS	150.659,59								15.065,95	45.197,87	45.197,87	30.131,91	15.065,99
										10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%
6.0	COBERTURA	346.567,01						34.656,70	51.985,05	86.641,75	86.641,75	51.985,05	34.656,71	
								10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%	
7.0	REVESTIMENTO	190.831,07						9.541,55	9.541,55	19.083,11	38.166,21	47.707,77	47.707,76	19.083,12
								5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%
8.0	PAVIMENTAÇÃO	663.158,06					33.157,90	33.157,90	132.631,61	132.631,62	132.631,61	132.631,61	33.157,90	33.157,91
							5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%
9.0	PINTURA	107.357,81								21.471,56	21.471,56	21.471,56	21.471,56	21.471,57
										20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	360.213,82					18.010,69	54.032,07	54.032,07	54.032,07	54.032,07	36.021,38	36.021,38	54.032,09
							5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:	Construção do Novo Fórum e JECG da Comarca de José de Freitas - PI													
ENDEREÇO:	Rodovia PI-113, José de Freitas - PI													
CLIENTE:	Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura													
BDI:	25,93%													
FONTE:	SINAPI/PI - ABRIL/2021 COM DESONERAÇÃO, ORSE - MARÇO/2021, SEINFRA/CE - 027 MARÇO/2021, CPOS 181 - FEV/2021													
DATA:	mai/21													
UNIDADE:	1,0 und													
VALOR POR UNIDADE:	5.114.752,30													
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	481.257,44	-	-	-	-	24.062,87	24.062,87	96.251,49	96.251,49	72.188,62	72.188,62	48.125,74	48.125,74
							5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%
12.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	3.363,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.681,57	1.681,57
													50,00%	50,00%
13.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	36.409,38	-	-	-	-	-	7.281,88	10.922,81	7.281,88	3.640,94	3.640,94	3.640,93	
								20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
14.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	188.079,78	-	-	-	-	-	-	-	37.615,96	56.423,93	37.615,96	37.615,96	18.807,97
										20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%
15.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	131.020,81	-	-	-	-	6.551,05	19.653,13	19.653,13	19.653,12	19.653,12	19.653,12	19.653,12	6.551,02
							5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
16.0	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	21.792,07	-	-	-	-	1.089,60	3.268,81	3.268,81	3.268,81	3.268,81	3.268,81	3.268,81	1.089,61
							5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	51.812,74	-	-	-	-	-	-	-	7.771,92	7.771,92	15.543,83	15.543,82	5.181,25
										15,00%	15,00%	30,00%	30,00%	10,00%
18.0	INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV	3.611,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.444,67	1.444,67	722,33
												40,00%	40,00%	20,00%
19.0	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	77.104,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.420,80	30.841,61	30.841,61
												20,00%	40,00%	40,00%
20.0	SISTEMA FOTOVOLTAICO	159.266,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.853,36	31.853,36	47.780,05
												20,00%	20,00%	30,00%
21.0	DIVERSOS	254.288,16	-	-	-	-	-	-	50.857,63	50.857,63	50.857,63	38.143,22	38.143,23	25.428,82
									20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
TOTAL (R\$)		5.114.752,30	R\$ 180.032,36	R\$ 386.264,00	R\$ 369.545,91	R\$ 246.918,56	R\$ 282.806,68	R\$ 266.138,81	R\$ 524.373,44	R\$ 646.856,17	R\$ 682.379,65	R\$ 647.114,21	R\$ 509.466,98	R\$ 372.855,53
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 180.032,36	R\$ 566.296,36	R\$ 935.842,27	R\$ 1.182.760,83	R\$ 1.465.567,51	R\$ 1.731.706,32	R\$ 2.256.079,76	R\$ 2.902.935,93	R\$ 3.585.315,58	R\$ 4.232.429,79	R\$ 4.741.896,77	R\$ 5.114.752,30
TOTAL (%)			3,52%	11,07%	18,30%	23,12%	28,65%	33,86%	44,11%	56,76%	70,10%	82,75%	92,71%	100,00%