

ANEXO 10



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Obra
DESONERADO FÓRUM DA COMARCA DE MIGUEL ALVES-PI-REV2

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Piauí
SICRO3 - 10/2023 - Piauí
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 28,82%
Equipamento - 16,32%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 47,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	25,00%	7,00%	7,00%	6,80%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,70%	6,80%	6,80%
		745.279,04	186.319,76	52.169,53	52.169,53	50.678,97	50.529,92	50.529,92	50.529,92	50.529,92	50.529,92	49.933,70	50.678,97	50.678,97
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%									
		984.257,39	196.851,48	492.128,70	295.277,22									
3	SUPERESTRUTURA	100,00%		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%							
		672.418,92		67.241,89	201.725,68	268.967,57	134.483,78							
4	PAREDES E PAINEIS	100,00%				10,00%	20,00%	40,00%	30,00%					
		300.824,71				30.082,47	60.164,94	120.329,88	90.247,41					
5	ESQUADRIAS	100,00%						20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%	
		345.296,39						34.529,64	69.059,28	69.059,28	86.324,10	51.794,46	34.529,64	
6	COBERTURA	100,00%						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		635.224,01						63.522,40	63.522,40	317.612,01	127.044,80	63.522,40		
7	REVESTIMENTO	100,00%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
		364.756,87						36.475,69	72.951,37	72.951,37	72.951,37	72.951,37	36.475,69	
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00%				5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
		565.291,13				28.264,56	28.264,56	56.529,11	113.058,23	113.058,23	113.058,23	56.529,11	56.529,11	
9	PINTURA	100,00%									10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
		141.461,07									14.146,11	42.438,32	56.584,43	28.292,21
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00%				5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		419.894,18				20.994,71	41.989,42	62.984,13	62.984,13	62.984,13	41.989,42	41.989,42	41.989,42	41.989,42
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		605.246,70				30.262,34	60.524,67	90.787,01	90.787,01	90.787,01	60.524,67	60.524,67	60.524,67	60.524,67
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%											50,00%	50,00%
		8.232,77											4.116,39	4.116,39
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		62.428,52								12.485,70	18.728,56	18.728,56	12.485,70	
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%									20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
		329.581,24									65.916,25	98.874,37	131.832,50	32.958,12
15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	100,00%					10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		283.765,26					28.376,53	42.564,79	42.564,79	42.564,79	42.564,79	28.376,53	28.376,53	28.376,53
16	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	100,00%										20,00%	30,00%	50,00%
		47.603,40										9.520,68	14.281,02	23.801,70
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	100,00%									10,00%	20,00%	30,00%	40,00%
		64.292,71									6.429,27	12.858,54	19.287,81	25.717,08
18	INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV	100,00%						5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		17.620,49						881,02	1.762,05	2.643,07	3.524,10	3.524,10	3.524,10	1.762,05
19	SISTEMA FOTOVOLTAICO	100,00%									20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		242.006,26									48.401,25	48.401,25	72.601,88	72.601,88
20	SERVIÇOS GERAIS	100,00%									20,00%	25,00%	25,00%	10,00%
		485.329,00									97.065,80	97.065,80	121.332,25	48.532,90
Porcentagem			5,23%	8,35%	7,5%	5,86%	5,52%	7,64%	8,98%	12,73%	11,6%	10,67%	10,18%	5,73%
Custo			383.171,24	611.540,12	549.172,43	429.250,61	404.333,82	559.133,59	657.466,58	931.741,30	849.198,63	781.299,73	745.150,10	419.351,92
Porcentagem Acumulado			5,23%	13,59%	21,09%	26,95%	32,48%	40,11%	49,09%	61,82%	73,42%	84,09%	94,27%	100,0%
Custo Acumulado			383.171,23	994.711,35	1.543.883,78	1.973.134,39	2.377.468,21	2.936.601,80	3.594.068,38	4.525.809,68	5.375.008,31	6.156.308,03	6.901.458,13	7.320.810,06