

ANEXO 10



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CORREGEDORIA E EJUD DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ
ENDEREÇO:	RUA PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE, 3509, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, MARGEM DO RIO POTY - TERESINA - PIAUÍ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL PARCELA
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	610.660,02	13,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	100,00
			79.385,80	48.852,80	48.852,80	48.852,80	48.852,80	48.852,80	48.852,80	48.852,80	48.852,80	48.852,80	48.852,80	48.852,80	42.746,20
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	313.966,13	50,00	50,00											100,00
			156.983,07	156.983,07											
3	MOVIMENTO DE TERRA	92.074,90	20,00	30,00	50,00										100,00
			18.414,98	27.622,47	46.037,45										
4	INFRAESTRUTURA	825.623,21	10,00	20,00	30,00	30,00	10,00								100,00
			82.562,32	165.124,64	247.686,96	247.686,96	82.562,32								
5	PAREDES E PAINÉIS	771.347,70			30,00	20,00	30,00	20,00							100,00
					231.404,31	154.269,54	231.404,31	154.269,54							
6	SUPERESTRUTURA	2.327.602,48		10,00	30,00	30,00	30,00								100,00
				232.760,25	698.280,74	698.280,74	698.280,74								
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	147.208,19				10,00	20,00	30,00	30,00	10,00					100,00
						14.720,82	29.441,64	44.162,46	44.162,46	14.720,82					
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	220.179,85				10,00	20,00	30,00	30,00	10,00					100,00
						22.017,99	44.035,97	66.053,96	66.053,96	22.017,99					
9	ESQUADRIAS DE VIDRO	756.055,52					20,00	30,00	30,00	20,00					100,00
							151.211,10	226.816,66	226.816,66	151.211,10					
10	VIDROS	75.881,51							20,00	20,00	20,00	30,00	10,00		100,00
										15.176,30	15.176,30	15.176,30	22.764,45	7.588,15	
11	COBERTURAS E PROTEÇÕES	463.144,50					25,00	25,00	40,00	10,00					100,00
							115.786,13	115.786,13	185.257,80	46.314,45					
12	FORROS	226.266,60				20,00	20,00	30,00	30,00						100,00
						45.253,32	45.253,32	67.879,98	67.879,98						
13	REVESTIMENTOS	819.491,87								35,00	40,00	25,00			100,00
											286.822,15	327.796,75	204.872,97		
14	PISOS	567.140,68							25,00	25,00	25,00	25,00			100,00
										141.785,17	141.785,17	141.785,17	141.785,17		
15	PAVIMENTAÇÕES	321.546,67					25,00	25,00	40,00	10,00					100,00
							80.386,67	80.386,67	128.618,67	32.154,67					
16	INSTALAÇÕES E APARELHOS	9.710.361,51		2,00	2,00	8,00	9,00	16,00	15,00	14,00	8,00	8,00	9,00	9,00	100,00
				194.207,23	194.207,23	776.828,92	873.932,54	1.553.657,84	1.456.554,23	1.359.450,61	776.828,92	776.828,92	873.932,54	873.932,54	
17	PINTURAS	276.146,21									25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
												69.036,55	69.036,55	69.036,55	69.036,55
18	IMPERMEABILIZAÇÕES	95.556,60		30,00	20,00						30,00	20,00			100,00
				28.666,98	19.111,32							28.666,98	19.111,32		
19	PEÇAS DE ACABAMENTO E/OU ARREMATES	122.810,70								20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
											24.562,14	24.562,14	24.562,14	24.562,14	24.562,14
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	89.018,23							20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		100,00
										17.803,65	17.803,65	17.803,65	17.803,65	17.803,65	
21	SERVIÇOS FINAIS	16.153,19							20,00	20,00	20,00	10,00	15,00	15,00	100,00
										3.230,64	3.230,64	3.230,64	1.615,32	2.422,98	2.422,98
18.848.236,27			337.346,17	854.217,44	1.485.580,82	2.007.911,09	2.401.147,54	2.357.866,02	2.402.192,30	2.164.102,49	1.453.739,90	1.327.233,29	1.044.198,81	1.012.700,40	18.848.236,27
			337.346,17	1.191.563,61	2.677.144,43	4.685.055,52	7.086.203,06	9.444.069,08	11.846.261,38	14.010.363,87	15.464.103,77	16.791.337,06	17.835.535,87	18.848.236,27	