

ANEXO 10



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SETEMBRO/ 2019

OBRA:	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANTO DO BURITI - PI	
ENDEREÇO:	PRAÇA SANTANA, Nº 227, CENTRO, CANTO DO BURITI - PI	
CLIENTE:	TRINUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
BDI:	24,93%	
FONTE:	SINAPI - JULHO/2019 COM DESONERAÇÃO, SEINFRA 026.1, ORSE - JUNHO 2019-1 E PESQUISA DE MERCADO	
UNIDADE:	1,00 UND	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.587.555,72	

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	196.029,24	39.205,85	39.205,85	11.761,76	11.761,76	11.761,76	11.761,75	11.761,75	11.761,76	11.761,75	11.761,75	11.761,75	11.761,75
2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	42.917,58	15.021,15	12.875,27	10.729,40	4.291,76	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	INFRA-ESTRUTURA	114.686,83	11.468,68	34.406,05	45.874,73	22.937,37	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	SUPER-ESTRUTURA	222.975,46	-	22.297,55	33.446,32	44.595,09	66.892,64	44.595,09	11.148,77	-	-	-	-	-
5.0	PAREDES E PAINÉIS	124.088,05	-	-	-	-	-	-	-	12.408,80	24.817,61	24.817,61	37.226,42	24.817,61
6.0	COBERTURA	105.228,65	-	-	-	-	-	15.784,30	26.307,16	42.091,46	15.784,30	5.261,43	-	-
7.0	ESQUADRIAS	139.107,85	-	-	-	-	-	20.866,18	34.776,97	55.643,14	20.866,17	6.955,39	-	-
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	95.672,58	-	-	-	-	-	9.567,26	9.567,26	9.567,26	23.918,15	23.918,14	19.134,51	-
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	290.866,45	-	-	-	-	-	29.086,64	43.629,96	43.629,97	43.629,97	58.173,29	43.629,97	29.086,65
10.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO	2.895,65	-	-	-	-	-	-	289,56	868,69	868,70	579,13	289,57	-
11.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.415,43	-	-	-	-	-	2.762,32	4.603,86	3.683,09	2.762,31	2.762,31	1.841,54	-
12.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	133.601,23	-	-	-	-	-	-	13.360,12	26.720,25	26.720,25	40.080,37	26.720,24	-
13.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	108.641,05	-	-	-	-	-	-	10.864,10	21.728,21	21.728,21	32.592,32	21.728,21	-
14.0	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	35.097,86	-	-	-	-	-	-	3.509,79	3.509,79	10.529,35	10.529,35	7.019,58	-
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	35.906,07	-	-	-	-	-	1.795,30	5.385,91	10.771,82	7.181,22	8.976,52	1.795,30	-
16.0	INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV	2.747,64	-	-	-	-	-	-	274,76	549,53	549,53	824,29	549,53	-
17.0	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	70.339,56	-	-	-	-	-	-	7.033,96	14.067,91	14.067,91	21.101,87	14.067,91	-
18.0	SISTEMA FOTOVOLTAICO	129.055,66	-	-	-	-	-	-	-	25.811,13	25.811,13	25.811,13	51.622,27	-
19.0	REVESTIMENTO	139.686,28	-	-	-	6.984,31	6.984,31	20.952,94	27.937,25	27.937,26	27.937,26	13.968,63	3.492,16	3.492,16
20.0	PAVIMENTAÇÃO	185.164,64	-	-	-	-	9.258,23	27.774,70	37.032,93	55.549,39	37.032,92	9.258,23	4.629,12	4.629,12
21.0	PINTURA	92.530,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.506,08	46.265,21	27.759,12
22.0	DIVERSOS	301.901,55	-	-	-	-	-	30.190,16	60.380,31	60.380,31	60.380,31	60.380,31	45.285,23	15.000,00
TOTAL (R\$)		2.587.555,72	R\$ 65.695,68	R\$ 108.784,72	R\$ 101.812,21	R\$ 90.570,29	R\$ 94.896,94	R\$ 170.821,60	R\$ 236.909,83	R\$ 364.291,41	R\$ 359.487,97	R\$ 343.219,48	R\$ 359.465,29	R\$ 291.600,30
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 65.695,68	R\$ 174.480,40	R\$ 276.292,61	R\$ 366.862,90	R\$ 461.759,84	R\$ 632.581,44	R\$ 869.491,27	R\$ 1.233.782,68	R\$ 1.593.270,65	R\$ 1.936.490,13	R\$ 2.295.955,42	R\$ 2.587.555,72
TOTAL (%)			2,54%	6,74%	10,68%	14,18%	17,85%	24,45%	33,60%	47,68%	61,57%	74,84%	88,73%	100,00%

TERESINA (PI), 6 DE SETEMBRO DE 2019


AB PROJETOS
 Verônica S. C. Branco
 Eng.º CIV OAB 1907708/04